

ТОО "Степногорск Теплогранит", передача и распределение тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о приростах и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутой фактически от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года									
																						план	факт							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
1	передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск	Замена участка магистральной теплосети 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от ПО к НСС 1 Ду 900мм прямой трубопровод	н.м.	72	0	2023 год	111 324	10 020,42	0,00	10 020,42	Договоры на приобретение материалов заключены, работы будут выполнены согласно графика в 3-4 квартале 2023 года.	12 595	27 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2		Замена участка магистральной теплосети 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от компенсатора №2 к НСС 1 Ду 900мм обратный трубопровод	н.м.	155	0			16 949,15	1,00	16 948,15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Замена запорной арматуры на ТНВСП-1 Ду50 мм на прямом и обратном трубопроводе	шт	5	0			12 627,72	0,00	12 627,72				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего				111 324	39 597,29	1,00	-39 596,29		12 595	27 002			0	0	-	-	0	0	0	0								

Директор

Лысенко Е.Е.

