

Информация об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2021 год

ТОО "Степногорск Теплотранзит", передача и распределение тепловой энергии  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

| № п/п | Информация о плановых фактических объемах предоставления регулируемых услуг  | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |      |            |                    | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге |                 |                    |                    | Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы с плановыми, тыс. тенге |   |  |   |   |      | Разделение причин отклонения фактических показателей от плановых в показателях утвержденной инвестиционной программы | Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности |      |      |      |      |      |    |    |    |
|-------|--|--|------|------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|---|---|--|---|---|------|--|---|------|------|------|------|------|----|----|----|
|       |  | План                                       | Факт | Отклонение | Принцип отклонения | Автоматизация  | Прочие средства | Земельные средства | Бюджетные средства | Снижение расходов на материалы и оплату процентов по займам от утвержденной инвестиционной программы          | Снижение потерь, % по годам реализации в инвестиционной программе | Снижение аварийности по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе | Снижение потерь (физическо эквивалент), % по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе | Снижение потерь, % по годам реализации в инвестиционной программе | Факт |  |   | Факт | Факт | Факт | Факт | Факт |    |    |    |
| 1     | 2  | 3  | 4    | 5          | 6                  | 7  | 8               | 9                  | 10                 | 11  | 12  | 13   | 14  | 15  | 16   | 17   | 18  | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24 | 25 | 26 |
| 1     | Устройство переключки Ду 500мм у ПН-2 между прямыми трубопроводами Ду 800,900мм и Ду 500мм теплостой ТЭЦ-1Город протяженностью 50 метров | п.м.                                       | п.м. | 30         | 0                  | 2 квартал 2021г.   | 109 097,0       | 14 594,228         | 14 594             | Детворка по приобретению материалов и работ, заключены соглашения графику в 3-4 квартале 2021 г года          | 10 246  | 21 053   | -   | -   | -    | -  | -   | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0  | -  | -  |
| 2     | Передача и распределение тепловой энергии, т. Степногорск  | п.м.                                       | п.м. | 152        | 0                  | 2 квартал 2021г.   | 109 097,0       | 16 335,100         | 16 305             |   | 10 246  | 21 053   | -   | -   | -    | -  | -   | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0  | -  | -  |
|       | Итого  |  |      |            |                    |  | 109 097,0       | 31 299,328         | 31 299             |   | 10 246  | 21 053   | -   | -   | -    | -  | -   | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0  | -  | -  |



И.о. директора

Дружина И.Г.