

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год ТОО "Степногорск Теплотранзит"

№	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе									
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен я услуги в рамках инвестиционно й программы						Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода материалов и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы,тыс.тенге		Снижение износа основных фондов , % по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь,% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденно й инвестиционн ой программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляем х услуг и эффективности деятельности
				План	Факт							План	Факт			Отклонение	Причина отклонения	Амортизация	Прибыль	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года		
п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Передача и распределение тепловой энергии	Замена теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от К107 до НО 119	п.м.	169,7	169,7	2024	-436 043	51 667	51 666	-0,45		42 913	55 661	-	-	67,16	1270,0	0,22	0,141	0,580	0,580	1,3	0,67	-	целевой показатель достигнут
2		Замена насоса Д630 /90 без электродвигателя в НСП Баквое хозяйство	шт.	1	1			3 531	3 531	0,00				-	-	0	155,0	4,76	26,00	0,31	0,31	16,4	2,0	-	целевой показатель достигнут
3		Замена насоса Д630 /90 с электродвигателем в НСП Баквое хозяйство	шт.	1	1			11 536	11 536	0,00				-	-	0	249	4,76	26	0,4	0,4	0,12	2	-	целевой показатель достигнут
4		Замена прямого трубопровода теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от П2 к НО 34	п.м.	129	129			31 841	31 841	-0,07				-	-	67,16	964	0,22	0,139	0,67	0,67	2	1	-	целевой показатель достигнут
5			Возврат заемных средств						140 000	140 000	0,00				140 000	-									
		Всего:					-436 043	238 575	238 574	-0,51		42 913	55 661	140 000											

Директор ТОО "Степногорск Теплотранзит"



Лысенко Егор Викторович