

**Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год  
ТОО "Степногорск Теплоэнергетика", передача и распределение тепловой энергии**  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге					Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода материалов и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа основных фондов, % по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
				План	Факт			Амортизация	Прибыль	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года			План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск	Устройство перемычки Д 530 мм между прямыми трубопроводами теплосети ТЭЦ-Город у П5/2 на Д 820мм и у П7/1 на Д530мм	п.м.	24,9	24,9	2022 год	130 194	4 739,094	4 774,441	35,3	в связи с увеличением цен на материалы по результатам проведенных процедур закупок	12 094,63	22 957,16	-	-	-	0,0	0	0	0,35	0,35	4	4	-	целевой показатель достигнут
2		Замена участка магистральной теплосети «2 Ду 800,900мм ТЭЦ-Город» от ВП к НСС 1 Ду 900мм обратный трубопровод	п.м.	115	115	2022 год		30 692,506	30 277,353	-415,2		-	-	62,7	197,2	0,08	0,13	0,1	0,1	5	5,2	-	целевой показатель достигнут		
	<b>Всего:</b>							<b>130 194</b>	<b>35 431,600</b>	<b>35 051,794</b>	<b>379,8</b>	<b>12 094,63</b>	<b>22 957,16</b>												

Директор ТОО "Степногорск Теплоэнергетика"

Лысенко Егор Егорович

