


Информация об исполнении инвестиционной программы за I квартал 2021 год
ТОО "Степногорск Теплоэнергит", передача и распределение тепловой энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Метл	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг			Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о фактических расходах и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			Информация о выполнении фактических показателей инвестором инвестиционной программы с помесяжами, утвержденными в инвестиционной программе						Различные причины отклонения фактических показателей от плановых в инвестиционной программе	Оценка выполнения качества предоставления регулируемых услуг и эффективности деятельности									
	Наименование регулируемых услуг (стандар, работ и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Прочие расходы	Земельные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение расхода (физического объема), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение расходов, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			Снижение расходов, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		Устройство переключки ДУ 500мм, 1 П4-2 между линиями трубопроводами ДУ 800,900мм и ДУ 500мм тепловой ТЭЦ-1 город, протяженность 50 метров	п.м	30	0	1 квартал 2021г.	167,1	14 991,238	-			10 246	21 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск	Замена участка магистральной теплотрассы "2Ду 800,900мм ТЭЦ-1 город" от УГ-2 к НСС 1 Ду 900мм длиной Трубопровод, протяженность 152 метра	п.м.	152	0	1 квартал 2021г.		16 305,100	16 305																	
		Всего					167	31 299,328	0	-31 299		10 246	21 053													



Директор