

Информация об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2021 года

ФОРМА 21

ТОО "Степной Кен" (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Информация о показках фактических объемов предоставления услуг													Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге												
№ п/п	Наименование республиканских услуг (товаров, работ) и обслуживаемых территорий	Наименование мероприятий	Единица измерения	Контрактное исполнение договоров		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибыли и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Отклонение	Планируемые отклонения	Информация о фактических условиях в рамках финансируемых инвестиционной программ, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактически понесенной стоимости инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Информация о выполнении фактически понесенной стоимости инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Причина отклонения фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе	Оценка выполнения качества и количества предоставляемых услуг и эффективности деятельности						
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт	предложено	факт	предложено			факт	предложено	факт	предложено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и диспетчеризация тепловой энергии г. Степногорск	Устройство преобразователя ДУ 500кВА с ПН-2 между пунктами преобразования ДУ 800/500кВА и ДУ 500кВА теплостанции ТЭЦ-Горка	п.м.	39	39	2021 г.	-71 159,0	14 994	14 999	-5		11 113	20 191	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		
2	передача и диспетчеризация тепловой энергии г. Степногорск	Замена участка подстанции 10кВ/0,4кВ "Горка" от ШТ-2 к НПС 1 ДУ 500кВА прикладной преобразователем	п.м.	114,91	114,91		16 303	16 304	1			11 113	20 191	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		
		Итого					-71 159	31 299	31 303	4		11 113	20 191	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0		