

Информация об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2020 год

ТОО "Степногорск Теплоэнергит", передача и распределение тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических объемах и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Оценка выполнения качества и количества предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности								
	Наименование регулируемых услуг (оперативная работа) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество и натуральных показателей	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	План	Факт	Описание	Прочие отклонения	Собственные средства		Бюджетные средства	Заемные средства	Снижение расходов на материалы, топливо и энергию в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Снижение объема финансовых (активов), тыс. по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, тыс. по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	Выявление причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы				
Амортизация											Прочие	факт				план	факт	факт	факт			факт	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение тепловой энергии г. Степногорск	Замена насоса СЭ1230/70 в ТНСП-2	шт	1	1	4 квартал 2020г.	89,0	7 353	7 353	0		9 431	8 353			17,0			0,0	0					повысить
2		Замена магистральной теплотрассы "2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город" от воздушного перехода к комбинатору К1 Д1920мм	п.м	87	87	4 квартал 2020г.		10 431	10 431	0						63,2			0	0	20				повысить
		Всего				89	7 883	17 784	10 431		9 431	8 353							0	0	0	0			достичь целевой

Директор

Дысенко Е.Е.

