

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год  
 ТОО "Степногорск Теплоэнергит", передача и распределение тепловой энергии  
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе												
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причина отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода материалов и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа основных фондов, %, по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
				Факт	План											Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План			Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1		Замена участка магистральной теплосети "2Ду 800,900 мм ТЭЦ-Город" от НО к НСС 1 Ду 900 мм прямой трубопровод	п.м.	27,5	27,5	2023 год		10 140,30	10 037,90	-102,4				-	-	-	60,3	0	0,27	0,01	0,005	-	1,3	-		
2		Замена участка магистральной теплосети "2Ду 800,900 мм ТЭЦ-Город" от компенсатора №2 к НСС 1 Ду 900 мм обратный трубопровод	п.м.	77,1	77,1	2023 год		26 042,31	26 023,60	-18,7				-	-	197,2	169,2	0,13	0,25	0,10	0,1	5,2	16,4	-		
3	Передача и распределение тепловой энергии, г. Степногорск	Ремонт теплосети ТЭЦ-Город Д820мм от К 48 +20	п.м.	56	56	2023 год	-226 708	21 326,90	21 327,20	0,3	в связи с изменением цен на материалы по проведенным процедурам закупок	19 195,57	41 607,81	-	-	-	67,2	-	0,22	0,01	0,01	-	0,12	-		
4		Замена насоса Д630/90 в НСП	шт	1	1	2023 год		3 414,68	3 414,68	0,0				-	-	-	122,9	-	4,76			-	2	-		
5		Возврат заемных средств	тыс. тенге			2023 год		70 000,00	70 000,00	0,0				-	70 000,00											
		<b>Всего:</b>		<b>160,6/1</b>	<b>160,6/1</b>		<b>-226 708</b>	<b>130 924,188</b>	<b>130 803,378</b>	<b>-120,8</b>			<b>19 195,57</b>	<b>41 607,81</b>	<b>70 000,00</b>											

Директор ТОО "Степногорск Теплоэнергит"



Лысенко Егор Егорович