

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020год ТОО "Степногорск Теплоэнергит"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Единица измерени я	Количество в натуральных показателях		Период	
План				Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Передача и распределение тепловой энергии	Замена насоса СЭ 1250-/70 в ТНСП 2 (без электродвигателя)	штук	1	1	2020год	89
2		Замена магистральной теплосети " 2Ду 800,900мм ТЭЦ-Город " от воздушного перехода к компенсатору К1 Д 920мм	п.м.	87	87	2020год	

продолжение таблицы

Сумма инвестиционной программы		Причина отклонения				Собственные средства			Заемные средства		Бюджетные средства	
		План	Факт	Отклонение	12	Амортизация	Прибыль	13	14	15	16	
9		10	11									
7 353	7 353	0		-				9 431	8 353	-	-	-
10 431	10 431	0		-						-	-	-

Информация о фактических условиях и размерах

финансирования инвестиционной программы , тыс.тенге

Собственные средства

Причина

отклонения

Отклонение

Факт

План

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

продолжение таблицы

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе											
Снижение расхода материалов и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной		Снижение износа основных фондов, %, по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе		Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
Факт	Факт	Факт	Факт	План	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт	Факт
17	18	19	20	21	22	23	24	24	24	24	24
-	17,0	-	25	0,7	0,71	-	100	-	-	-	целевой показатель достигнут
-	63,2	-	0,09	0,06	0,06	-	20	-	-	-	целевой показатель достигнут



Директор ТОО "Степногорск Теплотранзит" **Дысенко Егор Егорович**